CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁT SẠCH MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (PILOT)

Hệ thống tuyển rửa, xử lý cát sạch

Thời gian thử nghiệm	Từ ..... đến ..... (05 ngày)
Địa điểm	Công trường Bên mua – KCN Trà Nóc, TP. Cần Thơ
Nguyên liệu	Cát biển nhiễm mặn

1. Mô tả thử nghiệm

Chạy thử dây chuyền tuyển rửa với cát biển nguyên liệu; đo công suất thực tế, lượng nước tiêu thụ và lấy mẫu cát thành phẩm gửi kiểm định.

2. Kết quả

Công suất đạt	152 m³/giờ (vượt yêu cầu 150 m³/giờ)
Ion Cl^-	0,008% (đạt < 0,01%)
Tạp chất hữu cơ	0,8% (đạt < 1%)
Tuần hoàn nước	Ổn định, không dùng hóa chất
Kết luận	ĐẠT YÊU CẦU

3. Vấn đề phát sinh & giải pháp

Độ ẩm cát nguyên liệu đầu vào cao làm giảm nhẹ tốc độ nạp liệu trong 2 giờ đầu. Giải pháp: bổ sung sàng tách nước sơ bộ ở cửa nạp; sau điều chỉnh, tốc độ nạp liệu đạt thiết kế.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Dung

ĐƠN VỊ THỬ NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mai Phương Trang